BÁO CÁO PHỐI HỢP VA CHẠM (CLASH DETECTION REPORT)

Tuần 12 — Kiểm tra xung đột mô hình phối hợp đa bộ môn (Navisworks Manage)

Dự án:	Tòa nhà Văn phòng & TM PV Incons Tower	**Ngày kiểm tra:**	05/11/2026
Giai đoạn:	Thiết kế Kỹ thuật (Technical Design - LOD 350)	**BIM Manager:**	Nguyễn Văn Bình (PV Incons)
Phạm vi kiểm tra:	Toàn bộ Tầng hầm B1, B2 & Tầng 01 - 05	**Công cụ xuất:**	Autodesk Navisworks Manage 2026

TỔNG VA CHẠM PHÁT HIỆN
142
Tổng số xung đột recorded

NGHIÊM TRỌNG (CRITICAL)
28
Cần xử lý ngay trong tuần

TRUNG BÌNH (HIGH/MEDIUM)
74
Ảnh hưởng không gian lắp đặt

ĐÃ GIẢI QUYẾT (RESOLVED)
40
Đã cập nhật mô hình tuần này

1. Tổng Quan & Đánh Giá Phối Hợp Đa Bộ Môn

Báo cáo này tổng hợp kết quả chạy kiểm tra va chạm tự động trên phần mềm Navisworks cho các mô hình phối hợp bộ môn Kiến trúc (ARC), Kết cấu (STR), và Cơ điện (MEP). Trọng tâm tuần này tập trung xử lý va chạm không gian kỹ thuật tại **Tầng hầm B1 (Khu vực trạm bơm & phòng điện)** và **Tầng 2 đến Tầng 5 (Hệ thống đường ống HVAC/PCCC xuyên dầm kết cấu)**. Các đơn vị bộ môn cần rà soát danh mục va chạm bên dưới và cập nhật mô hình trước buổi họp coordination vào thứ Sáu.

2. Thống Kê Va Chạm Giữa Các Bộ Môn (Matrix)

Bộ môn A	Bộ môn B	Loại kiểm tra	Dung sai (Tolerance)	Số lượng	Mức độ rủi ro
Kết cấu (STR)	HVAC (Cơ điện)	Hard Clash (Ống gió xuyên Dầm)	0 mm	38	CRITICAL
Kết cấu (STR)	PCCC (Cơ điện)	Hard Clash (Ống chữa cháy va Dầm/Cột)	0 mm	14	HIGH
Kiến trúc (ARC)	Cấp thoát nước (PLU)	Clearance (Khoảng trống trần giả)	50 mm	42	MEDIUM
Điện (ELE)	HVAC (Cơ điện)	Hard Clash (Thang cáp đè Ống gió)	20 mm	28	MEDIUM
Kết cấu (STR)	Kiến trúc (ARC)	Duplicate / Boundary conflict	0 mm	20	LOW

3. Chi Tiết Các Va Chạm Trọng Điểm Cần Khắc Phục Gấp

#CLASH-S-MEP-001: Ống gió chính HVAC (1200x500) đâm xuyên Dầm Bê tông chính (B500x800) CRITICAL

Vị trí:	Tầng hầm B1 / Trục GRID A-3 đến B-3
Tọa độ CDE:	X: 24580.5, Y: 14200.2, Z: -3400.0
Đối tượng A: (MEP_HVAC_Duct)	Ống gió tôn galvanized 1200x500
Đối tượng B: (STR_Beam_B1)	Dầm bê tông cốt thép B500x800
Nguyên nhân:	Cao độ đáy dầm thấp hơn sơ đồ tuyến ống HVAC.
Phương án đề xuất:	Bộ môn MEP hạ cốt trần 150mm hoặc mở lỗ mở kỹ thuật (Sleeve) qua dầm theo quy chuẩn kết cấu.
Đơn vị xử lý:	**Đội MEP (Trưởng nhóm HVAC)**

#CLASH-S-MEP-002: Thang cáp điện chính (Tray 600x100) va chạm Cột Kết cấu C1 HIGH

Vị trí:	Tầng 02 / Hành lang khu Đông (Trục GRID D-7)
Tọa độ CDE:	X: 31200.0, Y: 18950.4, Z: +7200.0
Đối tượng A:	Cable Tray 600x100 (ELE_CableTray)
Đối tượng B: (STR_Column_C1)	Cột BTCT C800x800
Nguyên nhân:	Tuyến thang cáp đi thẳng xuyên qua mép cột kết cấu.
Phương án đề xuất:	Bộ môn Điện uốn tuyến thang cáp né cột qua bên trái 300mm.
Đơn vị xử lý:	**Đội Điện (Electrical Team)**

4. Kế Hoạch Phối Hợp & Hạn Chót Xử Lý

- **Trước 17:00 Thứ Tư (07/11/2026):** Các nhóm Trưởng bộ môn Kiến trúc, Kết cấu, MEP cập nhật phương án sửa đổi trên file BCF (BIM Collaboration Format).
- **Trước 12:00 Thứ Năm (08/11/2026):** Upload mô hình đã sửa đổi lên thư mục 02_SHARED trên CDE theo chuẩn ISO 19650.
- **Thứ Sáu (09/11/2026):** Họp BIM Coordination chính thức giải quyết triệt để 28 xung đột mức độ Critical.